Description	S. O.	✓	Notes
1. Établir la capacité de la charge structurale pour déterminer s'il existe quelque restriction d'utilisation.			
2. Étudier des possibilités de stockage thermique à l'aide de la structure.			
3. Examiner si l'espacement et l'emplacement des colonnes sont adéquats pour des usages futurs.			
4. Examiner si les hauteurs de plancher à plancher peuvent permettre un nouveau mode de CVCA et satisfaire aux exigences de câblage.			
5. Se demander si la conception de ce système complète ou compromet quelque autre système.			