Description	S. O.	✓	Notes
1. Entraînement d'air.			
2. Affaissement.			
3. Essais triaxiaux, selon la fréquence spécifiée.			Au moins un par quantité prescrite ou par jour de pose
4. Forage par carottage, *s'il y a lieu.*			
5. Essais de chargement, *s'il y a lieu.*			
6. Armature, y compris :			
a. dimensions des barres;			
b. mise en place;			
c. fixation;			
d. chaises (supports à armature)/espaceurs.			