Description	S. O.	✓	Notes
1. Parties à déblayer.			Retirer du chantier, sauf s'il s'agit de terre arable qui peut être récupérée pour le terrassement de finition.
2. Matières organiques : épaisseur/profondeur/ couches.			
3. Matériaux de remplissage/autres matériaux étrangers :			
a. teneur en humidité.			
4. Type de sol/roc :			
a. nature/formation/origine;			
b. teneur en humidité;			
c. capacité portante;			
d. profondeur jusqu'au substrat rocheux;			
e. inclinaison de la surface rocheuse.			
5. Niveau de la nappe phréatique.			
6. Analyse de sol.			
7. Conditions inhabituelles, y compris :			
a. écoulement d'eaux souterraines;			
b. sables mouvants;			
c. roches détachées/rochers.			