Description	S. O.	✓	Notes
1. Analyse granulométrique des matériaux de remblai proposés.			
2. Essais de compactage, selon la fréquence, le nombre et les espacements spécifiés :			
a. surfaces excavées non remaniées avant le remblayage/la mise en place des semelles de fondation;			
b. remblayage sous les dalles de plancher/ le pavage;			
c. remblayage contre les murs;			
d. remblayage faisant suite à l'enlèvement de matériaux inacceptables.			