GANTT CHART

	WBS	Task Name	Duration	Work
0	**0**	**Rénovation et agrandissement d'une école primaire**	**338.93 days**	**4,346 hrs**
1	**1**	**Gestion du projet – Équipe de conception**	**287.43 days**	**102 hrs**
2	1.1	Attribution du mandat	0 days	0 hrs
3	1.2	Collecte et distribution de documentation existante sur le projet	5 days	16 hrs
4	**1.3**	**Gestion des communications**	**7 days**	**30 hrs**
5	1.3.1	Réunion de démarrage	1 day	24 hrs
6	1.3.2	Élaboration du plan de communications	2 days	6 hrs
7	**1.4**	**Planification et contrôle portée/coût/calendrier**	**243.93 days**	**32 hrs**
8	1.4.1	Élaboration du plan du projet	4 days	16 hrs
9	1.4.2	Plan coût/calendrier, études préconceptuelles	1 day	4 hrs
10	1.4.3	Plan coût/calendrier, esquisses	1 day	4 hrs
11	1.4.4	Plan coût/calendrier, projet préliminaire	1 day	4 hrs
12	1.4.5	Plan coût/calendrier, projet définitif	1 day	4 hrs
13	**1.5**	**Gestion des risques**	**282.43 days**	**24 hrs**
14	1.5.1	Plan de gestion des risques	1 day	8 hrs
15	1.5.2	Revue du plan, études préconceptuelles	0.5 days	4 hrs
16	1.5.3	Revue du plan, esquisses,	0.5 days	4 hrs
17	1.5.4	Revue du plan, projet préliminaire	0.5 days	4 hrs
18	1.5.5	Revue du plan, projet définitif	0.5 days	4 hrs
19	**2**	**Phase des études préconceptuelles**	**18 days**	**194 hrs**
20	**2.1**	**Examen des documents existants**	**5 days**	**72 hrs**
21	2.1.1	Examen du programme fonctionnel	3 days	24 hrs
22	2.1.2	Examen de la documentation d'exploitation du bâtiment	5 days	24 hrs
23	2.1.3	Examen des documents reliés aux systèmes du bâtiment	4 days	24 hrs
24	**2.2**	**Vérification des documents existants**	**6 days**	**54 hrs**

'20 Nov 15 | '20 Nov 22 | '20 Nov 29 | '20 Dec 06 | '20 Dec 13 | '20 Dec 20 | '20 Dec 27

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

11-26

Ready | New Tasks : Auto Scheduled